

Số: /BC-UBND

Ngọc Tự, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Khoá XV, Kỳ họp thường lệ.

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND xã khóa XV.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

1.1. Kế hoạch vốn đầu tư:

a) Kế hoạch đầu tư công 2026 trên địa bàn xã được Hội đồng nhân dân xã giao tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 03 năm 2026 với tổng kinh phí **4.025 triệu đồng**, trong đó:

- Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp 3.000 triệu đồng.
- Nguồn thu sử dụng đất: 212 triệu đồng.
- Nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025 ngân sách xã là 813 triệu đồng.

b) Kế hoạch vốn đã phân bổ cho 03 dự án khởi công mới năm 2026¹ và bố trí ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Tô là 3.864 triệu đồng.

Kế hoạch vốn chưa phân bổ là 161 triệu đồng (*tiết kiệm 5% theo Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ*).

1.2. Kết quả giải ngân vốn đầu tư:

Lũy đến tháng 15/6/2026 đã thực hiện giải ngân 2.341 triệu đồng (*trong đó: ngân sách tỉnh phân cấp giải ngân 1.938/3.000 triệu đồng; Nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025 ngân sách xã giải ngân 403/813 triệu đồng; Nguồn thu*

¹ **Cụ thể:** (1) Công trình: Đường đi khu sản xuất thôn Đắk Tăng (đoạn qua suối Đắk Rơ Ngát); (2) Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường nội thôn Đắk Dé; (3) Trường mầm non Sao Mai (điểm trung tâm); Hạng mục: Nhà học 03 phòng và các hạng mục phụ trợ.

sử dụng đất chưa giải ngân) đạt **58,2%** kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến 31/12/2026 thực hiện và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

1.3. Đánh giá chung:

a) Kết quả đạt được:

- Việc phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2026 nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn xã đảm bảo phù hợp với kế hoạch vốn tỉnh giao.
- Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn khá cao (*đạt 58,2%*).
- Đến nay, xã Ngọc Tú không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

b) Tồn tại, hạn chế: Việc triển khai thi công xây dựng 02 công trình (*gồm: Công trình Đường đi khu sản xuất thôn Đắc Tăng (đoạn qua suối Đắc Rơ Ngát) và Công trình Nâng cấp, mở rộng đường nội thôn Đắc Dé*) tiến độ còn chậm so với kế hoạch.

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đảm bảo đến 31/12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

- Chỉ đạo chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện và thiết bị để triển khai thực hiện công việc theo tiến độ đề ra. Kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đảm bảo tiến độ thi công.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay khi có khối lượng và đủ điều kiện thanh toán theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMT TQVN xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;
- Trang thông tin điện tử xã Ngọc Tú;
- Lưu: VT, PKT (An).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Tuấn

